a été mises dessus, que les chevilles de la lanterne et de la lanternon ont été mises dessus et qu'elles sont aussi posées autour que les jas de la dite marre est aplani et souvidé que la marre des dits moulins a été reparée et que les doubles sont bien jointoyées que les bas dessus dessous de l'empreson ait a son plomb et bien entaisonné que le montant de la dite empreson ont été reparés et qui sont bien arrêtés avec des pareils et clavettes de fer le tout conforme au devis, et étant sortis des dits moulins nous avons fait visite la sayetiere des moulins de Rissange que nous avons trouvé avoir été faite de neuf conformément au devis de neuf nous avons trouvé qu'il a été mis dans les fontaines de la dite sayetiere de lames neuf et aussi trois portes par le devis et que le grand bout des dits moulins a été pourri et ensuite nous sommes entrés dans les dits moulins et ayant examiné la pierre vive traite charpente dans de pierres et preson des dits moulins nous avons trouvé que la pierre vive traite qui était au moulin du milieu a été mise dans la marre des dits moulins de Rissange ci que nous déclarons ensuite de quoi nous a été attesté par les meuniers des dits moulins que l'arbre du bout des dits moulins de Rissange a été fait de neuf de même que la lanterne et les chevilles tant de la lanterne et de la lanternon qui les sont posées autour que les par de la dite marre et a son niveau et aplanie que la pierre vive est à son aise que les deux trous de bas dessous de preson ont été ramolies et qu'il y a deux arbres de neuf et on a laissé un bas que touche le preson du moulin du milieu que les deux bas de pierre des dits preson sont bien ramolies et que le preson des moulins ait bien entaisonné et arrêté le tout conformément au devis que les sagnures des dits preson sont emplacé et le canal qui mene l'eau des sagnures dans les bachas a été reparé et que le tout est conforme au devis, et étant entrés dans les bachas nous avons trouvé qu'il y a été mis deux planches de pin et que les meuniers nous ont déclaré être conformément au devis, et ayant examiné le fournaux du moulin plus haut et du milieu nous avons trouvé que les embouchures des dits fournaux ont été faites avec de pierres de taille conformément au devis, et étant sortis des dits moulins nous avons examiné le couvert et la bualliere ci-gens et nous avons trouvé que le tout